

BESZÁMOLÓ

Alulírott **Jeneiné dr. Egri Izabella** polgármester, Földes Nagyközség Önkormányzata nevében a Magyar Falui Program keretében 2021-ben meghirdetett „*Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése - 2021*” című alprogramra „*Urnafal kialakítása a földesi ravatalozó épületén*” elnevezésű fejlesztésünk megvalósításáról az alábbiakban számolok be:

A Projekt adatai:

Projekt azonosítószám: 3

Projekt címe: „*Urnafal kialakítása a földesi ravatalozó épületén*”

Helvszín:

4177 Földes, Köztemető ravatalozó épülete (10 hrsz.)

Kivitelező:

EP-TETŐ 2000 BT.

4225 Debrecen, Bondorhát u. 6.

Releváns dátumok:

Műszaki ellenőri szerződés aláírásának kelte: 2022.06.20.

Vállalkozó szerződés aláírásának kelte: 2022.03.10.

Vállalkozási szerződés szerinti befejezési határidő: 2022.07.31.

Tényleges befejezés időpontja: 2022.07.19.

Műszaki átadás-átvételi eljárás megindításának kelte: 2022.07.19.

Műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának kelte: 2022.07.19.

Számlázások ütemezése:

Számlázások keltei (Vállalkozási szerződés szerint)

1 db vég számla (100 %-os teljesítés):

Teljesítési igazolás kelte: 2022.07.19.

Számla kelte: 2022.07.19.

Építési engedély:

Jelen projekt esetén nem releváns, építési engedély nélkül végezhető a kivitelezés.

A Vállalkozási szerződésben foglalt határidő (2022.07.31.) előtt, a vég számlához tartozó teljes építési tevékenység hiba és hiánymentesen megvalósult.

A Műszaki átadás-átvételi eljárás megindításra került 2022.07.19-én, a Vállalkozó készre jelentő levelét követően.

A szerződésszerű kivitelezési munkálatok az építési-műszaki tervdokumentációban és a pályázatban foglalt műszaki tartalomnak megfelelően, akadálytalanul, a tervezettnek megfelelő ütemben zajlottak. A kivitelezés során a vonatkozó jogszabályok, előírások, szabványok betartásra kerültek. Az építési munkálatok szakszerűen, az előírt minőségi előírások szerint, a végzett munka, folyamatos ellenőrzésével zajlottak. A tárgyi munka a tervdokumentációnak, illetve a vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően 1. osztályú minőségben elkészült. A közös helyszíni bejárás során mennyiségi és minőségi hibákat, hiányosságokat nem

tapasztaltunk. A teljesítés megfelel az előírt műszaki és a szerződésben vállalt követelményeknek és jellemzőknek.

A vállalás szerződésnek megfelelően vállalt 100 %-os készültségi szinten történő kivitelezés a tervezett határidő előtt, 2022.07.19-ével teljesült.

A Támogatói Okiratban rögzített tevékenységek megvalósulása:

Tájékoztatás és nyilvánosság: az önkormányzat az arculati kézikönyvben foglaltaknak megfelelően a falutáblákat, támogatói táblát elkészíttette és elhelyezte, valamint a megvalósult fejlesztésről a beszámolót és a támogatói tábla másolatát a település honlapjára is feltöltötte. Ezzel teljesítette ide vonatkozó kötelezettségeit. Ezent tevékenység költségeit saját forrásból biztosította.

Műszaki ellenőrzés – A1 A kivitelezés megkezdését a műszaki ellenőr folyamatosan figyelemmel kísérte és rendszeresen a helyszínen ellenőrizte, melyet fotókkal és az elektronikus építésnapló folyamatos vezetésével is dokumentált. A kivitelezővel is rendszeresen tartotta a kapcsolatot és konzultált a sikeres megvalósítás érdekében. A vállalkozó készre jelentését követően kitűzte a műszaki átadás-átvétel időpontját, majd lebonyolította és dokumentálta az eljárást. A kiállított számlát és teljesítés igazolást ellenjegyezte.


Tervezés előkészítés – A2 A pályázat benyújtásához és a kivitelezéshez szükséges részletességű műszaki terveket és hozzá tartozó árazott és árazatlan költségvetést is elkészítette. Együtt működött a pályázat benyújtásában és a kivitelező kiválasztására lefolytatott beszerzési eljárásban szakmai tapasztalatával segítette az eljárás sikeres lebonyolítását.

Az urnafal kialakítása - E1- az építési tevékenység során a kivitelező az elkészített terveknek megfelelően a földesi köztemető ravatalozó épületének ÉK-i homlokzatához illesztett új urnafalat. Az urnafal 72 férőhellyel rendelkezik, melyet szabvány szerinti előre gyártott betonelemekből kellett felépíteni. Az alapozási munkákat követően a betonelemek egymáshoz és a ravatalozó épületéhez történő rögzítése valósult meg. A következő munkafolyamat az urnafal „tetőszerkezetének” elkészítése, annak csapadékvíz elvezetése, csatornázása volt. Ezt követően a lábazati vakolat és festés készült el. Végül pedig az urnafal előtti térburkolat és szegélyek lerakásával zárult.

A fejlesztés már sajnos időszerűvé vált, mivel a temetőben eddig meglévő urnasírhelyek már beteltek és a jelen időszakban a temetkezési szertartások között egyre gyakrabban az urnás temetkezést választják a hozzátartozók.

Földes, 2022. szeptember 16.




Jeneiné Dr. Egri Izabella
polgármester