

## BESZÁMOLÓ javított

Alulírott **Jeneiné dr. Egri Izabella** polgármester, Földes Nagyközség Önkormányzata nevében a Magyar Falui Program keretében 2019-ben meghirdetett *Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása* című alprogramra „Földes település Karácsony Sándor tér körüli és Posta utcai járda hálózatának felújítása” elnevezésű fejlesztésünk megvalósításáról az alábbiakban számolok be:

### A Projekt adatai:

**Projekt azonosítószám:** 3031747430

**Projekt címe:** „Földes település Karácsony Sándor tér körüli és Posta utcai járda hálózatának felújítása”

### Helyszín:

4177 Földes, Fő u. 4. 1217 hrsz.

4177 Földes, Fő u. 2/A 1212 hrsz.

4177 Földes, Fő u. 2 1216 hrsz

4177 Földes, Mozi u. 1135 hrsz.

4177 Földes, Karácsony S. tér 1471/7 hrsz.

4177 Földes, Posta u. 967 hrsz.

### Kivitelező:

Joó Róbert Imre egyéni vállalkozó

### Releváns dátumok:

**Vállalkozó szerződés aláírásának kelte:** 2019.11.29.

**Munkaterület átadásának kelte:** 2020.03.24.

**Vállalkozási szerződés szerinti befejezési határidő:** 2020.05.15.

**Tényleges befejezés:** 2020.04.8.

**Műszaki átadás-átvételi eljárás megindításának kelte:** 2020.04.15.

**Műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának kelte:** 2020.04.15.

### Számlázások ütemezése:

#### **Számlázások keltei (Vállalkozási szerződés szerint)**

1 db vég számla (100 %-os teljesítés):

Teljesítési igazolás kelte: 2020.04.16.

Számla kelte: 2020.04.16.

#### **Építési engedély:**

Jelen projekt esetén nem releváns, építési engedély nélkül végezhető a kivitelezés.

A Vállalkozási szerződésben foglalt határidőig (2020.05.15-ig), a vég számlához tartozó kivitelezési munkálatok teljes egészében megvalósultak hiba és hiánymentesen.

A Műszaki átadás-átvételi eljárás megindításra került 2020.04.15-én, a Vállalkozó készre jelentő levele alapján.

A szerződés szerű kivitelezési munkálatok az építési-műszaki tervdokumentációban és a pályázatban foglalt műszaki tartalomnak megfelelően, akadálytalanul, a tervezettnek megfelelő ütemben zajlottak. A kivitelezés során a vonatkozó jogszabályok, előírások, szabványok betartásra kerültek. Az építési

munkálatok szakszerűen, az előírt minőségi előírások szerint, a végzett munka, folyamatos ellenőrzésével zajlottak. A tárgyi munka a tervdokumentációnak, illetve a vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően 1. osztályú minőségben elkészült. A közös helyszíni bejárás során mennyiségi és minőségi hibákat, hiányosságokat nem tapasztaltunk. A teljesítés megfelel az előírt műszaki és a szerződésben vállalt követelményeknek és jellemzőknek.

A vállalkozási szerződésnek megfelelően vállalt 100 %-os készültségi szinten történő kivitelezés a tervezett határidő előtt, 2020.04.15-ével teljesült.

A terveknek és kivitelezésnek megfelelően **105** m<sup>2</sup> új járda szakasz készült el, a felújított járdák felülete pedig a tervek szerint 199,4 m<sup>2</sup>, ami a valóságban ettől is több lett, **240,85** m<sup>2</sup>. Mivel a Posta utcánál a tervezett beton járda javítását, - figyelembe véve a helyi adottságokat és lehetőségeket – végül nem betonból készítettük el, hanem aszfaltból és így nagyobb felületen tudtunk javítást elvégezni, úgy hogy a műszaki tartalom sem sérült.

A pályázathoz benyújtott tervek és abban foglalt műszaki tartalom csak egy helyszínen, - a Posta utcánál – változott, amit a helyi adottságok tettek szükségessé. Itt a tervezett felújítást nem betonból, hanem aszfaltból valósítottuk meg. Így a tervezett 33,55 m<sup>2</sup> felület helyett 75 m<sup>2</sup> járdafelületet tudtunk felújítani, a műszaki egyenértékűség megfeleltetése mellett.

#### **Tájékoztatás és nyilvánosság:**

A projekt megvalósításáról – tájékoztatási kötelezettségünknek eleget téve – település tábla és támogatói tábla is elkészült, és kihelyezésre is kerültek. Valamint a település honlapján is megjelentettük a pályázat megvalósításáról szóló tájékoztatót. Sajnos az önkormányzat épületén nem található intézménynév tábla, valamint annyi támogatói tábla kihelyezésére nincsen lehetőségünk az épület külső homlokzatán, amennyi megvalósult fejlesztésünk az elmúlt időszakban volt. Ezért az épület főbejáratán belüli folyosó falán, jól látható helyen kerültek kihelyezésre a támogatói táblák, köztük a járdaépítés/felújítás anyagtámogatás táblája is.

A megvalósulásról fotódokumentáció is készült.

**Földes, 2020. március 22.**



*Jeneiné dr. Egri Izabella*  
**Jeneiné dr. Egri Izabella**  
polgármester