

## BESZÁMOLÓ

Alulírott **Jeneiné dr. Egri Izabella** polgármester, Földes Nagyközség Önkormányzata nevében a Magyar Falui Program keretében 2020-ban meghirdetett „Önkormányzati járdaépítés/felújítás -2020” című alprogramra „Földes település belterületi járdahálózatának részleges felújítása” elnevezésű fejlesztésünk megvalósításáról az alábbiakban számolok be:

### A Projekt adatai:

**Projekt azonosítószám:** 3081469171

**Projekt címe:** „Földes település belterületi járdahálózatának részleges felújítása”

### Helyszín:

4177 Földes, Északisor u. – 15. (három helyszínen), Nagyköz 830 , Keletifény 1091/2, Haladás (kettő helyszínen) 1136, Mozi 1135, Karácsony S. tér (kettő helyszínen) 1/1, Táncsics 119, Petőfi 859, Dankó P. 1091/1, Karácsony S. tér 319/3, Karácsony S. tér 1471/7

### Kivitelező:

Joó Róbert Imre egyéni vállalkozó  
4177 Földes, Fő utca 12.

### Releváns dátumok:

**Műszaki ellenőri szerződés aláírásának kelte: 2020.08.17.**

**Vállalkozó szerződés aláírásának kelte: 2020.08.17.**

**Vállalkozási szerződés szerinti befejezési határidő: 2021.05.15.**

**Tényleges befejezés időpontja: 2020.10.02.**

**Műszaki átadás-átvételi eljárás megindításának kelte: 2020.10.02.**

**Műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának kelte: 2020.10.02.**

### Számlázások ütemezése:

#### **Számlázások keltei (Vállalkozási szerződés szerint)**

- 1 db vég számla (100 %-os teljesítés):  
Teljesítési igazolás kelte: 2020.10.02.  
Számla kelte: 2020.10.03.

### Építési engedély:

Jelen projekt esetén nem releváns, építési engedély nélkül végezhető a kivitelezés.

A Vállalkozási szerződésben foglalt határidő (2021.05.15.) előtt, a vég számlához tartozó teljes építési tevékenység hiba és hiánymentesen megvalósult.

A Műszaki átadás-átvételi eljárás megindításra került 2020.10.02-án, a Vállalkozó készre jelentő telefonos hívását követően.

A szerződésszerű kivitelezési munkálatok az építési-műszaki tervdokumentációban és a pályázatban foglalt műszaki tartalomnak megfelelően, akadálytalanul, a tervezettnél megfelelő ütemben zajlottak. A kivitelezés során a vonatkozó jogszabályok, előírások, szabványok betartásra kerültek. Az építési munkálatok szakszerűen, az előírt minőségi előírások szerint, a végzett munka, folyamatos ellenőrzésével zajlottak. A tárgyi munka a tervdokumentációnak, illetve a vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően 1. osztályú minőségben elkészült. A közös helyszíni bejárás során mennyiségi

és minőségi hibákat, hiányosságokat nem tapasztaltunk. A teljesítés megfelel az előírt műszaki és a szerződésben vállalt követelményeknek és jellemzőknek.

A vállalozási szerződésnek megfelelően vállalt 100 %-os készütségi szinten történő kivitelezés a tervezett határidő előtt, 2020.10.02-ával teljesült.

Az elkészült utat a vállalkozó üzemeltetésre, és állagmegóvásra az önkormányzatnak átadta.

A Támogatói Okiratban rögzített helyszíneken: **Északisor utca – 4 helyszínen, Nagyköz u, Petőfi, Keletifény, Dankó Pista utcákon 1-1 helyszínen, Haladás u. 2 helyszínen, Mozi utcán, Karácsony S. tér 5 helyszínen, Táncsics u. 2 helyszínen**, a járdák felújítása megtörtént, a tervek és műszaki leírás szerint. A felújítással érintett belterületi járdák **teljes hossza 642,4 m**, és a teljes felújított járda felület pedig **665,3 m<sup>2</sup>** volt. A jelölt helyeken a járdák felszíne a téli időszakban a sózások hatására felfagyott és kikagylósodott, több helyen megrepedezett és megdőlt. A terveknek és terepi adottságoknak megfelelően aszfaltozással és újra betonozással javítottuk a felületeket és így javíthattunk a településünk gyalogos közlekedésbiztonságán.

**Tervezés:** A pályázat benyújtásához és a megvalósításhoz szükséges terveket, műszaki leírást és tervezői költségbecslést, árazatlan költségvetést a tervezéssel megbízott H-Terv 2002 Kft. (képviselésében Horváth Zsolt tervező) készítette el a szerződésében foglaltaknak megfelelően, mely tevékenység költségei közül 207.010 Ft-ot számoltunk el a támogatás terhére.


**Műszaki ellenőrzés:** A műszaki ellenőri feladatokat Bodnár Krisztián e.v. látta el a szerződése szerint. A műszaki ellenőri tevékenység nélkül a kivitelezés és elszámolás sem lehetséges, azonban ezen költségeket az önkormányzat saját forrásból fizette és nem számoltunk el a támogatás terhére költséget.

**Nyilvánosság:** A projekt megvalósítása során a **tájékoztatás és nyilvánosság** biztosítása szintén megtörtént, hiszen a fejlesztéssel érintett intézmény (polgármesteri hivatal) főbejáratánál kihelyezésre került a támogatói tábla, a település honlapján is szerepel a projekt beszámolója és a fejlesztésről készült fotók, valamint a Magyar Falu Program logójával ellátott falutáblák is kihelyezésre kerültek.

A nyilvánosság biztosítására megítélt 49.999 Ft támogatással nem kívánunk elszámolni, ezt az összeget szeretnénk átcsoportosítani a megnövekedett anyagbeszerzési költségek fedezésére.

Földes, 2022. február 11.



  
Jeneiné dr. Egri Izabella  
polgármester