

BESZÁMOLÓ

Alulírott **Jeneiné dr. Egri Izabella** polgármester, Földes Nagyközség Önkormányzata nevében a Magyar Falui Program keretében 2021-ben meghirdetett „Önkormányzati járdaépítés/felújítás -2021” című alprogramra „Földes település belterületi járdahálózatának részleges felújítása” elnevezésű fejlesztésünk megvalósításáról az alábbiakban számolok be:

A Projekt adatai:

Projekt azonosítószám: 3289992352

Projekt címe: „Földes település belterületi járdahálózatának részleges felújítása”

Helyszín:

4177 Földes, Bartók Béla u. – 1391 hrsz., Sport u. – 1813 hrsz., Északisor u. – 15. hrsz. (három helyszínen)

Kivitelező:

JOÓ-ÉPKER KFT.

4177 Földes, Fő utca 12.

Releváns dátumok:

Műszaki ellenőri szerződés aláírásának kelte: 2021.11.02.

Vállalkozó szerződés aláírásának kelte: 2021.10.29.

Vállalkozási szerződés szerinti befejezési határidő: 2021.11.30.

Tényleges befejezés időpontja: 2021.11.25.

Műszaki átadás-átvételi eljárás megindításának kelte: 2021.11.25.

Műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának kelte: 2021.11.25.

Számlázások ütemezése:

Számlázások keltei (Vállalkozási szerződés szerint)

1 db vég számla (100 %-os teljesítés):

Teljesítési igazolás kelte: 2021.11.25.

Számla kelte: 2021.11.25.

Építési engedély:

Jelen projekt esetén nem releváns, építési engedély nélkül végezhető a kivitelezés.

A Vállalkozási szerződésben foglalt határidő (2021.11.30.) előtt, a vég számlához tartozó teljes építési tevékenység hiba és hiánymentesen megvalósult.

A Műszaki átadás-átvételi eljárás megindításra került 2021.11.25-én, a Vállalkozó készre jelentő telefonos hívását követően.

A szerződésszerű kivitelezési munkálatok az építési-műszaki tervdokumentációban és a pályázatban foglalt műszaki tartalomnak megfelelően, akadálytalanul, a tervezettnek megfelelő ütemben zajlottak. A kivitelezés során a vonatkozó jogszabályok, előírások, szabványok betartásra kerültek. Az építési munkálatok szakszerűen, az előírt minőségi előírások szerint, a végzett munka, folyamatos ellenőrzésével zajlottak. A tárgyi munka a tervdokumentációnak, illetve a vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően 1. osztályú minőségben elkészült. A közös helyszíni bejárás során mennyiségi

és minőségi hibákat, hiányosságokat nem tapasztaltunk. A teljesítés megfelel az előírt műszaki és a szerződésben vállalt követelményeknek és jellemzőknek.

A vállalkozási szerződésnek megfelelően vállalt 100 %-os készültségi szinten történő kivitelezés a tervezett határidő előtt, 2021.11.25-ével teljesült.

Az elkészült utat a vállalkozó üzemeltetésre, és állagmegóvásra az önkormányzatnak átadta.

A Támogatói Okiratban rögzített tevékenységek megvalósulása:

A Projekt előkészítés **(A1)** – jelen esetben a pályázat benyújtásához és későbbiekben a megvalósításhoz szükséges tervezés, műszaki dokumentáció elkészítése megvalósult, Horváth Zsoltott bízta meg az önkormányzat a feladat elvégzésével, a 2021.03.30-án aláírt tervezési szerződés szerint.

Az **A3 - A5** kiadási tételazonosítók alatt felsorolt járdaépítést és felújítást és az ahhoz szükséges munkálatok és szolgáltatások elvégzését a JOÓ-ÉPKER Kft. végezte el a 2021.10.29-én kötött vállalkozási szerződés szerint. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2021.11.25-én zajlott.

A projekt megvalósítása során az A2 tételazonosítóhoz tartozó a **tájékoztatás és nyilvánosság** biztosítása szintén megtörtént, hiszen a fejlesztéssel érintett intézmény (polgármesteri hivatal) főbejáratánál kihelyezésre került a támogatói tábla, a település honlapján is szerepel a projekt beszámolója és a fejlesztésről készült fotók, valamint a Magyar Falu Program logójával ellátott támogatói tábla és a falutáblák is kihelyezésre kerültek.

Földes, 2021. december 22.



Jeneiné dr. Egri Izabella s.k.
polgármester