

BESZÁMOLÓ **/kiegészített/**

Alulírott **Jeneiné dr. Egri Izabella** polgármester, Földes Nagyközség Önkormányzata nevében a Magyar Falui Program keretében 2019-ben meghirdetett „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” című alprogramra „*Karácsony Sándor Községi Ház homlokzati korszerűsítése*” elnevezésű fejlesztésünk megvalósításáról az alábbiakban számolok be:

A Projekt adatai:

Projekt azonosítószám: 1980592000

Projekt címe: „*Karácsony Sándor Községi Ház homlokzati korszerűsítése*”

Megvalósulás helyszínei:

4177 Földes, Fő utca 1217 hrsz.

Kivitelező:

HADHÁZI-BAU KFT.

Tervező:

CÍVIS KOMPLEX KFT.

Műszaki ellenőr:

Bodnár Krisztián e.v.

Releváns dátumok:

Vállalkozó szerződés aláírásának kelte: 2020.02.17.

Projekt megkezdésének időpontja: 2020.03.16.

Munkaterület átadásának kelte: 2020.03.16.

Vállalkozási szerződés szerinti befejezési határidő: 2020.09.30.

Tényleges munkakezdés: 2020.06.02.

Tényleges befejezés: 2020.08.12.

Műszaki átadás-átvételi eljárás megindításának kelte: 2020.08.12.

Műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának kelte: 2020.08.12.

Számlázások ütemezése:

Számlázások keltei (Vállalkozási szerződés szerint)

1 **db előlepszámla:**

Teljesítési igazolás kelte: 2020.06.08.

Számla kelte: 2020.06.08.

2 **db végszámla (100 %-os teljesítés):**

Teljesítési igazolás kelte: 2020.08.12.

Számla kelte: 2020.08.12.

Építési engedély:

Jelen projekt esetén nem releváns, építési engedély nélkül végezhető a kivitelezés.

A Vállalkozási szerződésben foglalt határidőig (2020.09.30-ig), a végszámlához tartozó kivitelezési munkálatok teljes egészében megvalósultak hiba és hiánymentesen.

A Műszaki átadás-átvételi eljárás megindításra került 2020.08.12-én, a Vállalkozó készre jelentő levele alapján.

A szerződésszerű kivitelezési munkálatok az építési-műszaki tervdokumentációban és a pályázatban foglalt műszaki tartalomnak megfelelően, akadálytalanul, a tervezettnek megfelelő ütemben zajlottak.

A kivitelezés során a vonatkozó jogszabályok, előírások, szabványok betartásra kerültek. Az építési munkálatok szakszerűen, az előírt minőségi előírások szerint, a végzett munka, folyamatos ellenőrzésével zajlottak. A tárgyi munka a tervdokumentációnak, illetve a vállalkozási szerződésben

foglaltaknak megfelelően 1. osztályú minőségben elkészült. A közös helyszíni bejárás során mennyiségi és minőségi hibákat, hiányosságokat nem tapasztaltunk. A teljesítés megfelel az előírt műszaki és a szerződésben vállalt követelményeknek és jellemzőknek.

A vállalkozási szerződésnek megfelelően vállalt 100 %-os készültségi szinten történő kivitelezés a tervezett határidő előtt, 2020.08.12-ével teljesült.


Projekt adatok:

A fejlesztés keretében felújított, korszerűsített közösségi, kulturális intézmény alapterülete: 140 m². A felújítás során a külső homlokzat hőszigetelése EPS hőszigetelő anyaggal a lábazat hőszigetelése XPS hőszigetelő anyaggal került kialakításra.

Tájékoztatás és nyilvánosság:

A projekt megvalósításáról – tájékoztatási kötelezettségünknek eleget téve – település tábla és támogatói tábla is elkészült, valamint a megfelelő helyre és megfelelő módon kihelyezésre is kerültek. A két település tábla közül az egyik a Földes-Debrecen útszakaszon, a másik a Földes-Püspökladány lett kihelyezve. A támogatói tábla az épület bejáratánál jól látható helyen lett kihelyezve. Valamint a település honlapján is megjelentettük a pályázat megvalósításáról szóló tájékoztatót és fotódokumentációt.

Földes, 2021. március 31.


Jeneiné dr. Egri Izabella
polgármester

