

BESZÁMOLÓ

Alulírott **Jeneiné dr. Egri Izabella** polgármester, Földes Nagyközség Önkormányzata nevében a Magyar Falui Program keretében 2021-ben meghirdetett „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” című alprogramra „Földes Kossuth utca útburkolat korszerűsítése” elnevezésű fejlesztésünk megvalósításáról az alábbiakban számolok be:

A Projekt adatai:

Projekt azonosítószám: 3267391403

Projekt címe: „Földes Kossuth utca útburkolat korszerűsítése”

Helyszín:

4177 Földes, Kossuth utca, 1631 hrsz.

Kivitelező:

JOÓ-ÉPKER KFT.

4177 Földes, Fő utca 12.

Releváns dátumok:

Műszaki ellenőri szerződés aláírásának kelte: 2021.07.14.

Vállalkozó szerződés aláírásának kelte: 2021.08.10.

Vállalkozási szerződés szerinti befejezési határidő: 2022.06.30.

Tényleges befejezés időpontja: 2021.11.03.

Műszaki átadás-átvételi eljárás megindításának kelte: 2021.11.03.

Műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának kelte: 2021.11.03.

Számlázások ütemezése:

Számlázások keltei (Vállalkozási szerződés szerint)

1 db végszámla (100 %-os teljesítés):

Teljesítési igazolás kelte: 2021.11.03.

Számla kelte: 2021.11.03.

Építési engedély:

Jelen projekt esetén nem releváns, építési engedély nélkül végezhető a kivitelezés.

A Vállalkozási szerződésben foglalt határidő (2022.06.30.) előtt, a végszámlához tartozó teljes építési tevékenység hiba és hiánymentesen megvalósult.

A Műszaki átadás-átvételi eljárás megindításra került 2021.11.03-án, a Vállalkozó készre jelentő telefonos hívását követően.

A szerződésszerű kivitelezési munkálatok az építési-műszaki tervdokumentációban és a pályázatban foglalt műszaki tartalomnak megfelelően, akadálytalanul, a tervezettnek megfelelő ütemben zajlottak. A kivitelezés során a vonatkozó jogszabályok, előírások, szabványok betartásra kerültek. Az építési munkálatok szakszerűen, az előírt minőségi előírások szerint, a végzett munka, folyamatos ellenőrzésével zajlottak. A tárgyi munka a tervdokumentációnak, illetve a vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően 1. osztályú minőségben elkészült. A közös helyszíni bejárás során mennyiségi és minőségi hibákat, hiányosságokat nem tapasztaltunk. A teljesítés megfelel az előírt műszaki és a szerződésben vállalt követelményeknek és jellemzőknek.

A vállalkozási szerződésnek megfelelően vállalt 100 %-os készültségi szinten történő kivitelezés a tervezett határidő előtt, 2021.11.03-ával teljesült.

Az elkészült utat a vállalkozó üzemeltetésre, és állagmegóvásra az önkormányzatnak átadta.

A Támogatói Okiratban rögzített tevékenységek megvalósulása:

A Projekt előkészítés **(A2)** – jelen esetben a pályázat benyújtásához és későbbiekben a megvalósításhoz szükséges tervezés, műszaki dokumentáció elkészítése megvalósult, Horváth Zsoltot bízta meg az önkormányzat a feladat elvégzésével, a 2021.03.30-án aláírt tervezési szerződés szerint.

A Projekt előkészítés **(A1)** – műszaki ellenőri tevékenység ellátásával Bodnár Krisztiánt bízta meg az önkormányzat, a 2021.07.14-én aláírt megbízási szerződés szerint, mely feladatokat 2021.11.03-áig (műszaki átadás-átvételi eljárás) teljesített.

Az **A3-** és **E1-E3** terjedő kiadási tételazonosítók alatt felsorolt útépitési és ahhoz szükséges munkálatok és szolgáltatások elvégzését a JOÓ-ÉPKER Kft. végezte el a 2021.08.10-én kötött vállalkozási szerződés szerint. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2021.11.03-án zajlott.

A projekt megvalósítása során a **tájékoztatás és nyilvánosság** biztosítása szintén megtörtént, hiszen a fejlesztéssel érintett intézmény (polgármesteri hivatal) főbejáratánál kihelyezésre került a támogatói tábla, a település honlapján is szerepel a projekt beszámolója és a fejlesztésről készült fotók, valamint a Magyar Falu Program logójával ellátott támogatói tábla és a falutáblák is kihelyezésre kerültek.

Földes, 2021. december 17.

Jeneiné dr. Egri Izabella s.k.
polgármester