

## **BESZÁMOLÓ kiegészített**

Alulírott **Jeneiné dr. Egri Izabella** polgármester, Földes Nagyközség Önkormányzata nevében a Magyar Falui Program keretében 2022-ben meghirdetett „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” című alprogramra „Deák Ferenc utca útfelújítása I. ütem” elnevezésű fejlesztésünk megvalósításáról az alábbiakban számolok be:

### **A Projekt adatai:**

**Projekt azonosítószám:** 3344958297

**Projekt címe:** „Deák Ferenc utca útfelújítása I. ütem”

### **Helyszín:**

4177 Földes, Deák Ferenc utca, 205 hrsz.

### **Kivitelező:**

JOÓ-ÉPKER KFT.

4177 Földes, Fő utca 12.

### **Releváns dátumok:**

**Műszaki ellenőri szerződés aláírásának kelte:** 2022.07.06.

**Vállalkozó szerződés aláírásának kelte:** 2022.07.04.

**Vállalkozási szerződés szerinti befejezési határidő:** 2022.11.15.

**Tényleges befejezés időpontja:** 2022.08.17.

**Műszaki átadás-átvételi eljárás megindításának kelte:** 2022.08.17.

**Műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának kelte:** 2022.08.17.

### **Számlázások ütemezése:**

#### **Számlázások keltei (Vállalkozási szerződés szerint)**

**1 db végszám (100 %-os teljesítés):**

Teljesítési igazolás kelte: 2022.08.17.

Számla kelte: 2022.08.17.

### **Építési engedély:**

Jelen projekt esetén nem releváns, építési engedély nélkül végezhető a kivitelezés.

A Vállalkozási szerződésben foglalt határidő (2022.11.15.) előtt, a végszámához tartozó teljes építési tevékenység hiba és hiánymentesen megvalósult.

A Műszaki átadás-átvételi eljárás megindításra került 2022.08.17-én, a Vállalkozó készre jelentő telefonos hívását követően.

A szerződésszerű kivitelezési munkálatok az építési-műszaki tervdokumentációban és a pályázatban foglalt műszaki tartalomnak megfelelően, akadálytalanul, a tervezettnek megfelelő ütemben zajlottak. A kivitelezés során a vonatkozó jogszabályok, előírások, szabványok betartásra kerültek. Az építési munkálatok szakszerűen, az előírt minőségi előírások szerint, a végzett munka, folyamatos ellenőrzésével zajlottak. A tárgyi munka a tervdokumentációnak, illetve a vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően 1. osztályú minőségben elkészült. A közös helyszíni bejárás során mennyiségi és minőségi hibákat, hiányosságokat nem tapasztaltunk. A teljesítés megfelel az előírt műszaki és a szerződésben vállalt követelményeknek és jellemzőknek.

A vállalkozási szerződésnek megfelelően vállalt 100 %-os készültségi szinten történő kivitelezés a tervezett határidő előtt, 2022.08.17-ével teljesült.

Az elkészült utat a vállalkozó üzemeltetésre, és állagmegóvásra az önkormányzatnak átadta.

A Támogatói Okiratban rögzített tevékenységek megvalósulása:

A Projekt előkészítés műszaki ellenőri tevékenység ellátásával az Inspekt Mérnök Kft.-t bízta meg az önkormányzat, a 2022.07.06-án aláírt megbízási szerződés szerint, mely feladatokat 2022.08.17-ig (műszaki átadás-átvételi eljárás) teljesített. A munkavégzést rendszeresen ellenőrizte, gondoskodott az építésnapló vezetéséről, megszervezte és lebonyolította a műszaki átadás-átvételi eljárást, ellenőrizte az átadási dokumentációt. Ellenőrizte a tervszerinti műszaki paraméterek megvalósulását és a felhasznált anyagok és a munkavégzés minőségét.

Az **E1** terjedő kiadási tételazonosítók alatt felsorolt szakfelületek biztosítása, ideiglenes forgalomkorlátozás dokumentálása, KRESZ táblák kihelyezése, és a tervek szerinti útépitési munkálatokat és szolgáltatásokat megrendelését a JOÓ-ÉPKER Kft. végezte el a 2021.08.10-én kötött vállalkozási szerződés szerint. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2021.11.03-án zajlott.

A tervek szerint a Deák Ferenc utca az állami közút kereszteződéstől (Deák Ferenc u. 2. sz. előtti rész) az Egészségházig (Deák Ferenc u. 15.-17.) **231,2 m** hosszban és átlagosan **4,5-6 m** szélességben kapott új aszfaltburkolatot, és kétoldali padkarendezés is megtörtént zúzottkő padka készült, a terv szerinti **4 db KRESZ tábla** is kihelyezésre került, tartós burkolati jelek felfestése is megtörtént. Valamint az útfelület és padka területére eső közmű aknákat szintbe helyezték. A település belterületi úthálózata ezzel újabb jelentős javuláson ment keresztül, ezzel is tovább javult a közlekedés biztonság és a lakosság komfort érzete, valamint a lakóingatlanok megközelíthetőség egyaránt.

A projekt megvalósítása során a **tájékoztatás és nyilvánosság** biztosítása szintén megtörtént, hiszen a fejlesztéssel érintett intézmény (polgármesteri hivatal) főbejáratánál kihelyezésre került a támogatói tábla, a település honlapján is szerepel a projekt beszámolója és a fejlesztésről készült fotók, valamint a Magyar Falu Program logójával ellátott támogatói tábla és a falutáblák is kihelyezésre kerültek.

Földes, 2022. október 12.



Jeneiné Dr. Egri Izabella  
polgármester