

BESZÁMOLÓ kiegészített

Alulírott **Jeneiné dr. Egri Izabella** polgármester, Földes Nagyközség Önkormányzata nevében a Magyar Falui Program keretében 2019-ben meghirdetett „Óvoda udvar” című alprogramra „Földes Napközi Otthonos Óvoda játszóudvar korszerűsítése” elnevezésű fejlesztésünk megvalósításáról az alábbiakban számolok be:

A Projekt adatai:

Projekt azonosítószám: 3033832622

Projekt címe: „Földes Napközi Otthonos Óvoda játszóudvar korszerűsítése”

Helyszín:

4177 Földes, Rákóczi u. 11. 88 hrsz.

Kivitelező:

Biohárs Kft.

7200 Dombóvár, Vak Bottyán u. 20.

Releváns dátumok:

Műszaki ellenőri szerződés aláírásának kelte: 2020.02.01.

Vállalkozó szerződés aláírásának kelte: 2020.02.03.

Munkaterület átadásának kelte:

Vállalkozási szerződés szerinti befejezési határidő: 2020.08.31.

Tényleges befejezés: az első használatbavételi igazolás kézhezvétele – 2020.07.16.

Műszaki átadás-átvételi eljárás megindításának kelte: 2020.06.18.

Műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának kelte: 2020.06.18.

Számlázások ütemezése:

Számlázások keltei (Vállalkozási szerződés szerint)

1 db vég számla (100 %-os teljesítés):

Teljesítési igazolás kelte: 2020.06.22.

Számla kelte: 2020.07.13.

Építési engedély:

Jelen projekt esetén nem releváns, építési engedély nélkül végezhető a kivitelezés.

A Vállalkozási szerződésben foglalt határidőig (2020.08.31-ig), a vég számlához tartozó kivitelezési munkálatok teljes egészében megvalósultak hiba és hiánymentesen.

A Műszaki átadás-átvételi eljárás megindításra került 2020.06.18-án, a Vállalkozó készre jelentő telefonos hívását követően (2020.06.10.).

A szerződésszerű kivitelezési munkálatok az építési-műszaki tervdokumentációban és a pályázatban foglalt műszaki tartalomnak megfelelően, akadálytalanul, a tervezettnek megfelelő ütemben zajlottak. A kivitelezés során a vonatkozó jogszabályok, előírások, szabványok betartásra kerültek. Az építési munkálatok szakszerűen, az előírt minőségi előírások szerint, a végzett munka, folyamatos ellenőrzésével zajlottak. A tárgyi munka a tervdokumentációnak, illetve a vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően 1. osztályú minőségben elkészült. A közös helyszíni bejárás során mennyiségi és minőségi hibákat, hiányosságokat nem tapasztaltunk. A teljesítés megfelel az előírt műszaki és a szerződésben vállalt követelményeknek és jellemzőknek.

A vállalkozási szerződésnek megfelelően vállalt 100 %-os készültségi szinten történő kivitelezés a tervezett határidő előtt, 2020.06.18-ánval teljesült.

A játékok első használatbavételi igazolását a kivitelezőtől 2020.07.16-án vettük kézhez, ezt követően a játékokat használatra és további állagmegóvásra az óvoda részére átadta az önkormányzat, mint a projekt kedvezményezettje.

A Támogatói Okiratban rögzített tevékenységek megvalósulása:

A Projekt előkészítés **(A1)** – jelen esetben a pályázat benyújtásához és későbbiekben a megvalósításhoz szükséges tervezés, műszaki dokumentáció elkészítése megvalósult, a Gori-Archi-Stúdió Kft.-t bízta meg az önkormányzat a feladat elvégzésével, a 2019.08.30-án aláírt tervezési szerződés szerint.

A Projekt előkészítés **(A2)** – műszaki ellenőri tevékenység ellátásával szintén a Gori-Archi-Stúdió Kft.-t bízta meg az önkormányzat, a 2020.02.01-én aláírt megbízási szerződés szerint, mely feladatokat 2020.06.18-áig (műszaki átadás-átvételi eljárás) teljesített.


Az **A3-A14**-ig terjedő kiadási tételazonosítók alatt felsorolt játszótéri eszközök szállítását, összeállítását és telepítését a kiválasztott Biohárs Kft. végezte el a 2020.02.03-án kötött és 2020.03.30-án módosított vállalkozási szerződés szerint. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2020.06.18-án zajlott, a telepített játékok használatbavételi igazolást 2020.07.16-án kaptuk postai úton a kivitelezőtől.

Az **E1** kiadási tételazonosítón nyilvántartott terület előkészítést, tükörkiszedést és tereprendezést szintén a Biohárs Kft. végezte el a már korábban jelzett vállalkozási szerződés szerint. A készre jelentést 2020.06.10-én telefonon jelezte a műszaki ellenőr irányába, melyet a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv is dokumentál.

A projekt megvalósítása során a **tájékoztatás és nyilvánosság** biztosítása szintén megtörtént, hiszen a fejlesztéssel érintett intézmény főbejáratánál kihelyezésre került a támogatói tábla, a település honlapján is szerepel a projekt beszámolója és a fejlesztésről készült fotók, valamint a Magyar Falu Program logójával ellátott támogatói tábla és a falutáblák is kihelyezésre kerültek.

Földes, 2021. március 10.




Jeneiné dr. Egri Izabella
polgármester