

BESZÁMOLÓ

Alulírott **Jeneiné dr. Egri Izabella** polgármester, Földes Nagyközség Önkormányzata nevében a Magyar Falui Program keretében 2020-ban meghirdetett „Óvoda udvar” című alprogramra „Földes Napközi Otthonos Óvoda játszóudvar korszerűsítése” elnevezésű fejlesztésünk megvalósításáról az alábbiakban számolok be:

A Projekt adatai:

Projekt azonosítószám: 3021223803

Projekt címe: „Földes Kállay László Óvoda Rákóczi u. 11. és Kállai u. 25. sz. alatti játszóudvarok fejlesztése”

Helyszín:

4177 Földes, Rákóczi u. 11. 88 hrsz., Kállai u. 25. 490 hrsz.

Kivitelező:

Fair Play Trade Kft.
1171 Budapest, Lokátor u. 7.

Releváns dátumok:

Műszaki ellenőri szerződés aláírásának kelte: 2021.05.12.

Vállalkozó szerződés aláírásának kelte: 2021.05.14.

Vállalkozási szerződés szerinti befejezési határidő: 2021.10.30.

Tényleges befejezés: az első használatbavételi igazolás kézhezvétele – 2021.10.27.

Műszaki átadás-átvételi eljárás megindításának kelte: 2021.11.02.

Műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának kelte: 2021.11.02.

Számlázások ütemezése:

Számlázások keltei (Vállalkozási szerződés szerint)

- 1 db vég számla (100 %-os teljesítés):
Szállítólevél/Teljesítési igazolás kelte: 2021.10.05.
Számla kelte: 2021.10.05.

Építési engedély:

Jelen projekt esetén nem releváns, építési engedély nélkül végezhető a kivitelezés.

A Szállítási szerződésben foglalt határidőig (2021.10.30-ig), a vég számlához tartozó telepítési munkálatok teljes egészében megvalósultak hiba és hiánymentesen.

A Műszaki átadás-átvételi eljárás megindításra került 2021.11.02-án, a Vállalkozó készre jelentő telefonos hívását követően.

A szerződésszerű kivitelezési munkálatok az építési-műszaki tervdokumentációban és a pályázatban foglalt műszaki tartalomnak megfelelően, akadálytalanul, a tervezettnek megfelelő ütemben zajlottak. A kivitelezés során a vonatkozó jogszabályok, előírások, szabványok betartásra kerültek. Az építési munkálatok szakszerűen, az előírt minőségi előírások szerint, a végzett munka, folyamatos ellenőrzésével zajlottak. A tárgyi munka a tervdokumentációnak, illetve a vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően 1. osztályú minőségben elkészült. A közös helyszíni bejárás során mennyiségi

és minőségi hibákat, hiányosságokat nem tapasztaltunk. A teljesítés megfelel az előírt műszaki és a szerződésben vállalt követelményeknek és jellemzőknek.

A vállalkozási szerződésnek megfelelően vállalt 100 %-os készültségi szinten történő kivitelezés a tervezett határidő előtt, 2021.10.05-énval teljesült.

A játékok első használatbavételi igazolását a kivitelezőtől 2021.10.27-én vettük kézhez, ezt követően a játékokat használatra és további állagmegővésre az óvoda részére átadta az önkormányzat, mint a projekt kedvezményezettje.

A Rákóczi u. 11. sz. alatti telephelyre került telepítésre: 1 db Kombinált egyensúlyozó, 1 db Plútó laphinta állvánnyal, 2 db Óriás babaház ülőkékkel, 2 db Tetős kertiasztal padokkal, 2 db Fahomokozó közepes,

A Kállai u. 25. sz. alatti telephelyen került telepítésre: 1 db kombinált egyensúlyozó, 1 db Plútó fészekhinta állvánnyal, 1 db Plútó laphinta állvánnyal, 1 db Óriás babaház ülőkékkel, 1 db Tetős kertiasztal padokkal, 1 db Bordásfal/mászófal.

A Támogatói Okiratban rögzített tevékenységek megvalósulása:

A Projekt előkészítés **(A1)** – műszaki ellenőri tevékenység ellátásával Bodnár Krisztiánt bízta meg az önkormányzat, a 2021.05.12-én aláírt megbízási szerződés szerint, mely feladatokat 2021.11.02-áig (műszaki átadás-átvételi eljárás) teljesített.


A Projekt előkészítés **(A2)** – jelen esetben a pályázat benyújtásához és későbbiekben a megvalósításhoz szükséges tervezés, műszaki dokumentáció elkészítése megvalósult, Horváth Zsoltot egyéni vállalkozót bízta meg az önkormányzat, hogy a **pályázat benyújtásához és megvalósításához szükséges terveket** és tervezői költségbecslést készítse el, a 2020.11.03-án aláírt tervezési szerződés szerint.

Az **A3-A4-ig és E1-E12** terjedő kiadási tételazonosítók alatt felsorolt játszótéri eszközök **szállítását**, összeállítását és **telepítését**, valamint „**üzembehelyezését**” a kiválasztott Fair Play Trade Kft. végezte el a 2021.05.14-én kötött szállítási szerződés szerint. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2021.11.02-án zajlott, a telepített játékok használatbavételi igazolást 2021.10.27-én kaptuk postai úton a kivitelezőtől.

A projekt megvalósítása során a **tájékoztatás és nyilvánosság** biztosítása szintén megtörtént, hiszen a fejlesztéssel érintett intézmény főbejratánál kihelyezésre került a támogatói tábla, a település honlapján is szerepel a projekt beszámolója és a fejlesztésről készült fotók, valamint a Magyar Falu Program logójával ellátott falutáblák is kihelyezésre kerültek, melyekről a fotókat csatoltuk.

Földes, 2022. július 14.




Jeneiné dr. Egri Izabella
polgármester