

BESZÁMOLÓ

Alulírott **Jeneiné dr. Egri Izabella** polgármester, Földes Nagyközség Önkormányzata nevében a Magyar Falui Program keretében 2019-ben meghirdetett „*Temető fejlesztés*” című alprogramra „*Földes Községi Temető meglévő belső úthálózatának felújítása*” elnevezésű fejlesztésünk megvalósításáról az alábbiakban számolok be:

A Projekt adatai:

Projekt azonosítószám: 3020551235

Projekt címe: „*Földes Községi Temető meglévő belső úthálózatának felújítása*”

Helyszín:

4177 Földes, 10, 11/1 hrsz.

Kivitelező:

D-Profil Kft.

Releváns dátumok:

Vállalkozó szerződés aláírásának kelte: 2020.04.17.

Munkaterület átadásának kelte: 2020.

Vállalkozási szerződés szerinti befejezési határidő: 2020.07.15.

Tényleges befejezés: 2020.07.03.

Műszaki átadás-átvételi eljárás megindításának kelte: 2020.07.03..

Műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának kelte: 2020.07.03.

Számlázások ütemezése:

Számlázások keltei (Vállalkozási szerződés szerint)

1 db vég számla (100 %-os teljesítés):

Teljesítési igazolás kelte: 2020.07.03.

Számla kelte: 2020.07.03.

Építési engedély:

Jelen projekt esetén nem releváns, építési engedély nélkül végezhető a kivitelezés.

A Vállalkozási szerződésben foglalt határidőig (2020.07.15-ig), a vég számlához tartozó kivitelezési munkálatok teljes egészében megvalósultak hiba és hiánymentesen.

A Műszaki átadás-átvételi eljárás megindításra került 2020.07.03-án, a Vállalkozó készre jelentő levele alapján.

Az elvégzett munka ismertetése, főbb műszaki paraméterei:

Ravatalozó körüli út felújítása:

A felújítandó út a temető területen valósulna meg az 10 sz. helyrajzi számot érintve. Az út kezdőszelvénye a bal oldali közlekedő út elején található, párhuzamosan az épület homlokzatával a 0+000 kmsz.-ben. A ravatalozót megkerülve a vég szelvénye a jobb oldali út végén lesz kialakítva a 0+073 kmsz.-ben. Csatlakozva a belső úthálózatához.

A munkálatokat a kitűzéssel, majd a földpadka nyesésével felső humuszréteg eltávolítása kell

kezdeni 10 cm vastagságban, annak deponálásával. A meglévő aszfaltburkolat portalanítása és bitumen emulziós szórását követően készíthető az AC 11 kopó (N) aszfaltburkolat 4,0 cm vastagságban. Ezt követően készíthetők a befejező munkálatok, padkarendezés, tereprendezés.

Temető út aszfalt burkolat erősítés:

A felújítandó út a temető területen valósulna meg az 11/1 sz. helyrajzi számot érintve. Az út kezdőszelvénye a belső közlekedő út elején található, párhuzamosan az sírok vonalával a 0+000 kmsz.-ben. A középső parcella sort megkerülve a végszelvénye a 0+150 kmsz-ben a meglévő aszfaltút végén lesz kialakítva.

A munkálatokat a kitűzéssel, majd a földpadka nyesésével felső humuszréteg eltávolítása kell kezdeni 10 cm vastagságban, annak deponálásával. A meglévő aszfaltburkolat portalanítása és bitumen emulziós szórását követően készíthető az AC 11 kopó (N) aszfaltburkolat 4,0 cm vastagságban. Ezt követően készíthetők a befejező munkálatok, padkarendezés, tereprendezés.

Temető út zúzottkő stabilizálás:

A felújítandó temető út végénél valósulna meg a 11/1 sz. helyrajzi számot érintve. A földút kezdőszelvénye a belső temető út felújítás végénél található a 0+000 kmsz.-ben. A stabilizálandó út nyomvonala egyenes, végszelvénye a 0+070 kmsz.-ben található.

A munkálatokat a kitűzéssel, majd a földút bevágásával kell kezdeni 15 cm vastagságban, annak deponálásával. A kialakított tükörbe építhető a 15 cm törtbeton ágyazat, és erre 4,0 cm M22 zúzottkő kiékelés. Ezt követően készíthetők a befejező munkálatok, padkarendezés, tereprendezés

A szerződésszerű kivitelezési munkálatok az építési-műszaki tervdokumentációban és a pályázatban foglalt műszaki tartalomnak megfelelően, akadálytalanul, a tervezettnak megfelelő ütemben zajlottak. A kivitelezés során a vonatkozó jogszabályok, előírások, szabványok betartásra kerültek. Az építési munkálatok szakszerűen, az előírt minőségi előírások szerint, a végzett munka, folyamatos ellenőrzésével zajlottak. A tárgyi munka a tervdokumentációnak, illetve a vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően 1. osztályú minőségben elkészült. A közös helyszíni bejárás során mennyiségi és minőségi hibákat, hiányosságokat nem tapasztaltunk. A teljesítés megfelel az előírt műszaki és a szerződésben vállalt követelményeknek és jellemzőknek.

A vállalkozási szerződésnek megfelelően vállalt 100 %-os készültségi szinten történő kivitelezés a tervezett határidő előtt, 2020.07.03-ával teljesült.

A pályázat előkészítéséhez Önkormányzatunk a H-Terv 2002 Kft. –vel készítette el a terveket és a tervezői költségbecslést, amely később alapjául szolgált a kivitelezésnek és a kivitelező kiválasztására irányuló beszerzési eljárásnak.

A beruházás megvalósításához minden építési tevékenység esetében műszaki ellenőrt alkalmazunk, és így tettünk tárgyi projektnél is és ajánlatok bekérését követően a legkedvezőbb ajánlatot adó Bodnár Krisztián egyéni vállalkozóval kötöttünk műszaki ellenőri feladatok elvégzésére megbízási szerződést.

A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására a támogatói okiratban már nem volt külön elszámolható forrás, de saját erőből ezt a kötelezettséget is teljesítettük és elkészítettük a támogatói táblát, és falutáblát valamint a támogatásról szóló hirdetést a település honlapján szerepeltettük.

Földes, 2021. február 18.



Jeneiné dr. Egri Izabella
Jeneiné dr. Egri Izabella
polgármester